

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г.
в соответствии с Приказом Минэнерго России №2234 от 13.11.2024

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
1. Общие сведения по объекту			
1.1	Адрес объекта	Республика Коми, г.Ухта, ул.Интернациональная, д.17	МКД в ООО "АЛЪЯНС" с 01.04.2025
1.2	Муниципальное образование	г.Ухта, РК	
1.3	Назначение объекта (жилой, промышленный, административный)	жилой	
1.4	Единая теплоснабжающая организация	АО "Коми энергосбытовая компания"	
1.5	Год постройки	1983	
1.6	Год проведения капитального ремонта/реконструкции	реконструкция кровли 2007 г	
1.7	Количество подъездов	4	
1.8	Материал стен	панели	
1.9	Наличие подвала/подполья, цокольного этажа	да	
1.10	Наличие чердака	да	
2. Характеристика объекта			
2.1	Количество жилых помещений	60	
2.2	Количество нежилых помещений	0	
2.3	Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП)	2869,25	
2.4	Общая площадь жилых помещений	1683,6	
2.5	Общая площадь нежилых помещений	0	
2.6	Отапливаемый объем, м3	13643,0	
3. Инженерные системы и оборудование объекта			
3.1	Тепловой ввод	наличие	1
3.2	Тепловой пункт	наличие	1
3.3	Тип системы теплоснабжения	открытая	
3.4	Система подключения	зависимая	
3.5	Внутридомовая система отопления	однотрубная	
3.6	Наличие циркуляции ГВС	есть	
3.7	Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН)	нет	
3.8	Материал трубопроводов	сталь (ВПП)	
3.9	Водопроводный ввод	наличие	1
3.10	Водомерный узел	наличие	1
3.11	Материал трубопроводов	сталь (ВПП)	
3.12	Электрический ввод	наличие	1
3.13	Наличие прибора учета электроэнергии	наличие	1
3.14	Ввод газоснабжения	наличие	1
3.15	Система АППЗ и дымоудаления	нет	
3.16	Система приточно-вытяжной вентиляции	наличие	
3.17	Лифты, подъемники	нет	
4. Схема подачи ресурса на объект			
4.1	Теплоснабжение	централизованная	
4.2	Водоснабжение	централизованная	
4.3	Водоотведение	централизованная	
4.4	Электроснабжение	централизованная	
4.5	Газоснабжение	централизованная	
5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов			
5.1	Начало отопительного сезона		

	2021-2022 гг		
	2022-2023 гг		дом с 01.04.2025
	2023-2024 гг		
5.2.	Завершение отопительного сезона		
	2021-2022 гг		
	2022-2023 гг		дом с 01.04.2025
	2023-2024 гг		
5.3.	Погодные условия		
	2021-2022 гг	нестабильная темпера тура наружного воздуха	нет сведений
		месяц, кол-во дней	
		аномально низкая температура наружного воздуха	
		месяц, кол-во дней	
		осадки с сильным ветром	
		месяц, кол-во дней	
	2022-2023	нестабильная темпера тура наружного воздуха	нет сведений
		месяц, кол-во дней	
		аномально низкая температура наружного воздуха	
		месяц, кол-во дней	
		осадки с сильным ветром	
		месяц, кол-во дней	
	2023-2024	нестабильная темпера тура наружного воздуха	нет сведений
		месяц, кол-во дней	
		аномально низкая температура наружного воздуха	
		месяц, кол-во дней	
		осадки с сильным ветром	
		месяц, кол-во дней	
5.4.	Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отскутствии и приборов учета		
	2021-2022 гг		нет сведений
	2022-2023 гг		
	2023-2024 гг		
5.6.	Технологические нарушения по внешним причинам		
	2021-2022 гг	не соблюдение температурного графика котельными, срезка графика: _____ аварийных останов котельных:_____ изменение расхода теплоносителя в магистральных сетях:_____ аварии на магистральных разводящих сетях_____ резкие перепады давления, гидроудар:_____	нет сведений
	2022-2023 гг	не соблюдение температурного графика котельными, срезка графика:	

		аварийных останов котельных: _____ изменение расхода теплоносителя в магистральных сетях: _____ аварии на магистральных разводящих сетях _____ резкие перепады давления, гидроудар: _____	нет сведений
	2023-2024 гг	не соблюдение температурного графика котельными, срезка графика: _____ аварийных останов котельных: _____ изменение расхода теплоносителя в магистральных сетях: _____ аварии на магистральных разводящих сетях _____ резкие перепады давления, гидроудар: _____	нет сведений
5.7.	Технологические нарушения по внутренним причинам		
	2021-2022 гг	физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт некачественно выполненные ремонтные работы: _____ самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ ГВС некорректная работа насосов , теплообменников: _____ _____	нет сведений
	2022-2023 гг	физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт некачественно выполненные ремонтные работы: _____ самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ ГВС некорректная работа насосов , теплообменников: _____ _____	нет сведений

	2023-2024 гг	физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне отказа собственников от повышения тарифа на текущий ремонт некачественно выполненные ремонтные работы: _____ самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ ГВС некорректная работа насосов , теплообменников: _____	нет сведений
5.8.	Схемные условия		
	2021-2022 гг	тупиковое/попутное движение теплоносителя _____ _____ с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей _____ _____ скрытая/открытая прокладка труб в помещениях _____ изолированные/неизолированные стояки _____ диаметры трубопроводов: _____ _____ отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): _____ одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов _____ оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): _____ _____ ; автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки	

	2022-2023	тупиковое/попутное движение теплоносителя _____ _____с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей _____ _____скрытая/открытая прокладка труб в помещениях _____изолированные/неизолированные стояки _____ _____диаметры трубопроводов: _____ _____отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): _____ _____одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов _____ _____оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): _____ _____;автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): _____ _____ГВС с _____	нет сведений
	2023-2024	попутное движение теплоносителя _____с верхней разводкой подающей магистрали _____ открытая прокладка труб в помещениях _____ _____изолированные частично стояки _____ _____диаметры трубопроводов: _____ Д15,20,32,40 отопительные приборы (радиаторы) _____ одностороннее подключение отопительных приборов _____ _____оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): нет _____ _____;автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): нет _____ ГВС с циркуляцией - да	
5.9.	Режимные условия		
	2021-2022 гг	зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: _____давление теплоносителя _____ _____расход теплоносителя _____ _____температура теплоносителя _____	
	2022-2023 гг	зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: _____давление теплоносителя _____ _____расход теплоносителя _____ _____температура теплоносителя _____	

	2023-2024 гг	зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях:	
		давление теплоносителя	
		расход теплоносителя	
		температура теплоносителя	
5.10.	Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя		
	2021-2022 гг		нет сведений
	2022-2023 гг		
	2023-2024 гг		
5.11.	Аварийные ситуации		
	2021-2022 гг	протечки запорной арматуры, трубопроводов	нет сведений
	2022-2023 гг	протечки запорной арматуры, трубопроводов	
	2023-2024 гг	протечки запорной арматуры, трубопроводов	
5.12.	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования		
	2021 -2022 гг		нет сведений
	2022-2023 гг		
	2023-2024 гг		
6. Мероприятия организационного характера			
6.1.	Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки)	Срок выполнения с 01.06.2025 по 20.08.2025	
6.2.	Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО)	Срок выполнения с 01.06.2025 по 20.08.2025	
6.3.	Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	Срок выполнения с 01.06.2025 по 20.08.2025	
6.4.	Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	Срок выполнения с 01.06.2025 по 20.08.2025	
6.5.	Обеспечение проведения обучения, проверка знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда	Срок выполнения с 01.06.2025 по 20.08.2025	
6.6.	Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП)	Срок выполнения с 01.06.2025 по 20.08.2025	
6.7.	Организация и проведение периодической проверки узла учета	Срок выполнения с 01.06.2025 по 20.08.2025	
6.8.	Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО)	Срок выполнения с 01.06.2025 по 20.08.2025	
6.9.	Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа	Срок выполнения с 01.06.2025 по 20.08.2025	
6.10.	Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних	Срок выполнения с 01.06.2025 по 20.08.2025	
6.11.	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций	Срок выполнения с 01.06.2025 по 20.08.2025	
6.12.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	Срок выполнения с 01.06.2025 по 20.08.2025	п.11.1. ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)

7. Мероприятия технического характера			
7.1.	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок	Срок выполнения с 01.06.2025 по 20.08.2025	п.11.1. ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
7.2.	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность	Срок выполнения с 01.06.2025 по 20.08.2025	п.11.1. ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
7.3.	Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления	Срок выполнения с 01.06.2025 по 20.08.2025	п.11.1. ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
7.4.	Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (ТСО)	Срок выполнения с _____ 2025 по _____ 2025	
7.5.	Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб	Срок выполнения с _____ 2025 по _____ 2025	п.11.1. ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
7.6.	Замена запорной арматуры	Срок выполнения с _____ 2025 по _____ 2025	
7.7.	Замена теплоносителя	Срок выполнения с _____ 2025 по _____ 2025	
7.8.	Обеспечение освещения помещений подвала	Срок выполнения с 01.06.2025 по 20.08.2025	
7.9.	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов	Срок выполнения с 01.06.2025 по 20.08.2025	
7.10.	Проведение осмотра и обслуживание ВДГО и ВКГО	Срок выполнения с _____ 2025 по _____ 2025	
8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания			
8.1.	Ремонт межпанельных швов	нет	
8.2.	Замена уплотнителя входных дверей	стоят до водчки на дверях	
8.3.	Ремонт кровли	ремонт кровли в 2025	
8.4.	Замена оконных блоков на современные энергоэффективные	нет	
8.5.	Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей	нет	
8.6.	Замена/ремонт заполнений подвальных окон	нет	
8.7.	Ремонт отмостки	нет	

Ответственный руководитель

Директор
(должность)

Место печати

ООО "АЛЪЯНС"

наименование обслуживающей организации

Паранин П.Ю.

(фамилия, инициалы)

подпись

" _____ " _____ 2025

Выборные представители собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки (Совет МКД)

1. _____
фамилия, имя, отчество _____
подпись

2. _____
фамилия, имя, отчество _____
подпись

3. _____
фамилия, имя, отчество _____
подпись

